

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2014г. филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", млн. рублей с НДС

Утверждаю
Заместитель генерального директора - директор филиала
ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
_____ А.П. Буторов
(подпись)
«__» _____ 20__ года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами)		Введено оформлено актами ввода в		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		в том числе за счет		уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						млн.рублей	%				
	ВСЕГО,	5 026,396	573,975	690,955	273,975	350,068	114,615	340,887	159,629	0,000	25,757	0,000	397,950	193,550	165,337	30,211	4524,655	302,366	178				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	4 109,388	335,781	347,340	231,077	234,450	83,027	112,890	11,087	0,000	10,590	0,000	149,325	57,618	148,192	22,586	3763,081	33,236	111				
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	1 280,346	91,803	119,416	91,383	82,730	0,420	36,686	0,000	0,000	0,000	0,000	45,812	23,269	67,123	4,583	1 160,937	27,614	130				
1	Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская 1, II цепи с отпайками (С-13, С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)			0,007		0,007	0,000	0,000	0,000		0,000		0,008	0,001				0,007					Капитализированные проценты
2	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА.	204,713	35,820	58,452	35,820	26,678		31,774									146,261	22,632	163				Оплата за поставку оборудования
3	Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА.	76,298	55,563	58,881	55,563	54,710		4,171				23,692	22,898	55,519		17,417	3,318	106					Оплата за поставку оборудования
4	Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго"	569,836		1,712		1,335		0,377				22,112	0,370	11,604	4,583	568,124	1,712						Выполнение работ хоз.способом
5	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС	46,051	0,056				0,056									46,051	-0,056	0					Отсутствуют акты формы КС - 14
6	Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг)	383,448	0,364	0,364			0,364	0,364								383,084	0,000	100					
1.2.	Создание систем противаварийной и режимной автоматики																						
												0	0	0	0								
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	182,110	12,470	5,914	6,258	1,871	4,772	4,043	1,440	0,000	0,000	0,000	3,961	3,961	0,000	0,000	176,196	-5,116	159,571	0,000	0,000		
1	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизиорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 - Бартат, Мокрушинская, Частоостровская,	175,897	6,258	4,043	6,258		4,043						3,961	3,961			171,854	-2,215	65				Не оплачена кредиторская задолженность в связи с переносом оплаты на 3 квартал.
2	ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД	1,440	1,440						1,440							1,440							

3	Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Минделера, ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89)	0,269	0,269			0,269										0,269	-0,269	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
4	Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ - ТЭЦ2 по ЛЭС С7/С8 для организации каналов противоаварийной автоматики Центрального узла энергосистемы Красноярского края	1,970	1,970	1,871		1,871	1,970									0,099	-0,099	95			Отсутствуют акты формы КС - 14
5	ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС (резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite)	2,533	2,533				2,533									2,533	-2,5326	0			Централизованный договор МРСК
											0	0	0	0		0,000					
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,000																		
1.5.	Прочие объекты	2 646,932	231,508	222,010	133,436	149,849	77,835	72,161	9,647	0,000	10,590	0,000	99,552	30,388	81,069	18,003	2425,948	10,738	96	0,000	0,000
1	Реконструкция ВЛ 110 кВ ф. С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12	0,200	0,200	0,224	0,200	0,211		0,013					0,027	0,016				0,024	112		Оплата КЗ образованной на 01.01.2014г.
2	Реконструкция ВЛ 110 с приведением просек линий к нормативным требованиям	86,704		10,961		9,846		1,115							12,202		75,743	10,961			Оплата КЗ образованной на 01.01.2014г.
3	Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздольная"- ПС "Партизанская"			0,081		0,081							0,111	0,030				0,081			Оплата за аренду земельного участка
4	Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям	63,947	11,274		11,274												63,947	-11,274	0		Расторжение договора подряда в одностороннем порядке, в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ
5	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.40-02 с. Д.Мост (замена деревянных опор на ж/б с заменой провода АС-35,50 на АС-70) Абанский РЭС.			0,004		0,004							0,006					0,004			Капитализированные проценты
6	Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-Соколово"			0,007		0,007							0,010	0,003				0,007			Капитализированные проценты
7	Реализация программы мероприятий по устранению "узких мест", направленная на повышение надежности (Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 35-110 кВ) на ПС г. Красноярска	152,645															152,645				
8	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора	29,609															29,609				
9	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ)	27,891															27,891				
10	Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ)	61,258		11,862		10,912		0,950									49,396	11,862			Оплата за поставку оборудования
11	Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами	18,913		11,615		3,613		8,002					10,413	7,841	5,302	4,158	7,298	11,615			Выполнение работ хоз.способом
12	Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ)	0,186	0,186		0,186												0,186	-0,186	0		Отсутствуют акты формы КС - 14
13	Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байkitская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой")	0,045	0,045		0,045												0,045	-0,045	0		Отсутствуют акты формы КС - 14
14	Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	5,438		0,015		0,009		0,006					0,011	0,006			5,423	0,015			Капитализированные проценты
15	Реконструкция ПС №2 110/10 кВ "Советская" (замена 1*16+1*25 МВА на 2*40 МВА)	162,836															162,836				
16	Реконструкция ПС №45 110/35/10 кВ "Емельяново" (2*25*МВА на 2*40 МВА)	173,494															173,494				
17	Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА	0,511	0,511		0,511												0,511	-0,511	0		Отсутствуют акты формы КС - 14

18	Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекрай"	1,476	1,476			1,476									1,476	-1,476	0			Длительное согласование ПСД
19	Реконструкция ПС №86 35/10 кВ "Шуаево" (2*4МВА на 2*10 МВА)	51,287													51,287					
20	Реконструкция ПС №47 35/10 кВ "Глядено" (2*2,5 МВА на 2*6,3 МВА)	38,974													38,974					
21	Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ)	26,454	17,309	9,020	17,309					9,020					17,434	-8,289	52			Длительное заключение соглашения о сервитуте (федеральная земля) и как следствие позднее получение разрешения на реконструкцию
22	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	9,426	0,093	0,025	0,093	0,023				0,006	0,003				9,401	-0,068	27			Длительное согласование ПСД
23	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м) от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"	1,485													1,485					
24	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	4,387	4,387	0,008		0,005	0,394	0,003		3,993					4,379	-0,386	2			Длительное согласование ПСД
25	Реконструкция яс. 6 и яс. №13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч. №8 и яч. №11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 100,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул. Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010)	5,755	1,603	2,171	1,603	1,176									3,584	0,568	135			Оплата кредиторской задолженности образованной на 01.01.2014г.
26	Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусственным льдом)	0,059	0,059					0,059							0,059	-0,059	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
27	Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ - 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД	0,258	0,258					0,258							0,258	-0,258	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
28	Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	37,830	14,538	0,240		0,011	6,604	0,229	3,264	4,670					37,590	-6,364	4			Длительное согласование ПСД
29	Замена ТП №587 (400+315 кВА) на 2БКТП (2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ СОШ №121)	0,300	0,300				0,300								0,300	-0,300	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
30	Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ "Детский сад №69")	0,116	0,116				0,116								0,116	-0,116	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
31	Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2"			0,007						0,349	0,349					0,007				Прочие (затраты ОКСа)
32	Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	25,543	0,049	0,369	0,049	0,103									25,174	0,320	752			Оплата за выполненные работы
33	Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул. Партизана Железняк, 24В-3АО "Красноярскгеофизика")	0,019	0,019				0,019								0,019	-0,019	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
34	Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко")	0,029	0,029				0,029								0,029	-0,029	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
35	Реконструкция яч. №7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на вакуумный (ООО "Интер")	0,010	0,010				0,010								0,010	-0,01	0			Отсутствуют акты формы КС - 14
36	Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)	0,041	0,041				0,041								0,041	-0,041	0			Отсутствуют акты формы КС - 14

54	Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 - Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунювр, Боготольская, Таругино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предместная; 2017 - ПС О отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская.	119,095		8,605		5,558		3,047				2,986	2,986	2,986	2,986	110,490	8,605				Оплата кредиторской задолженности образованной на 01.01.2014г., выполнение работ холспособом.	
55	Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино	35,254														35,254						
56	Замена и модернизация диспетчерских щитов в РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, Шушенский, Боготольский, Большелудийский, Богучанский, Канский, Нижнеингашский, Абанский, Держинский, Иланский, Тасеевский, Минусинский, Красноярунский, Каратузский, Курагинский, Идринский, Ермаковский, Дивногорский, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Уярский, Ирбейский, Партизанский, Саянский, Шалинский, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский, Казачинский, Пировский, Енисейский). Итого: 36 щитов.	76,032	0,277	0,221			0,277	0,221								75,811	-0,056		80			Отсутствуют акты формы КС - 14
57	ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СИЭ на основе ДЦУ	1,751	1,751								1,751	1,066	1,066	1,085	1,085	1,751						
58	ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения	0,143	0,143	0,112	0,143							0,113		0,122		0,031	-0,031		78			Централизованный договор МРСК, оплата за выполненные работы, объект введен в эксплуатацию
59	ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft	13,536	13,536	10,933	9,290	5,928	4,246	5,005				6,681	1,908			2,603	-2,603		81			Централизованный договор МРСК
60	ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем			0,281		0,281											0,281					Централизованный договор МРСК, оплата КЗ образованной на 01.01.2014г.
61	ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта	0,378	0,378								0,378					0,378						
62	Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антинадувной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката	0,044	0,044				0,044									0,044	-0,044		0			Отсутствуют акты формы КС - 14
63	Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита	57,424	1,043	5,133	1,043	1,055	4,078					5,705	1,657	4,177	0,047	52,291	4,090		492			Оплата за выполненные работы
64	Реконструкция здания ЦОК	27,677														27,677						
65	Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (Ростехнадзор)	26,787		1,413		0,021	1,392					1,359	1,338			25,374	1,413					Оплата за выполненные работы
66	ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных	23,855	5,120	0,016				0,016	5,120			0,014	0,014	0,014	0,014	23,839	0,016					
67	Транспортные средства КЭ	303,927	142,931	131,943	79,936	102,959	62,995	28,984				50,054	4,782	50,054	4,782	171,984	-10,988		92			Срыв поставки поставщиком. Ведется претензионная работа
68	Оборудование, не входящее в сметы строок КЭ	153,772														153,772						
69	ИА МРСК Приобретение автотранспорта	0,466	0,466								0,466					0,466						
70	ИА МРСК Приобретение лабораторий релейной защиты и автоматики			0,386				0,386				0,327	0,327	0,327	0,327		0,386					Плановое мероприятие 2013г. Оплата за поставку оборудования.

44	Нераспределенные затраты ОКСа			0,090		0,201		-0,111					0,090	-0,111				0,090				Затраты ОКСа, относятся на КВЛ в период, когда были произведены, согласно учетной политики Общества
	в том числе ППП																					
	<i>Справка:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы			8,845		3,571		5,274					8,845	5,274								

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Заместитель директора по капитальному строительству

А.Н. Пудовкин

