

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2013г. филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО,	4 612,638	796,700	569,932	120,364	147,432	96,937	109,620	353,209	312,880	226,189	0,000	275,190	124,916	139,737	44,068	4 168,752	-0,579	100	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	3 675,276	590,471	315,513	68,441	86,326	54,671	54,615	297,083	174,571	170,276	0,000	87,473	31,875	60,044	11,743	3 384,105	-104,682	75	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 384,904	238,534	177,481	15,419	15,418	14,738	15,156	206,606	146,907	1,771	0,000	42,985	24,911	24,211	7,643	1 226,051	-59,282	75	
1	Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13, С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)	51,266	0,122	0,000							0,122						51,266	0,000		
2	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА.	314,829	65,078	42,826					65,078	42,826							272,003	-22,252	66	Выплачены авансы, в т.ч. на поставку КРУ 110 наружной установки, с элегазовой изоляцией и на поставку КРУ 35 кВ с элегазовой изоляцией в блочно – модульном здании заводской готовности
3	Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА.	259,166	64,992	55,874					64,992	55,874							203,292	-9,118	86	Выплачены авансы, в т.ч. на поставку трансформатора трехфазного силового, на поставку выключателя 110кВ с элегазовой изоляцией и на СМР по реконструкции подстанции
4	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский.	27,126	5,733	6,098	2,147	2,147	0,016	0,016	3,570	3,935			2,614	0,603	3,034		21,028	0,365	106	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы
5	Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. Ингаш)	22,521	13,927	14,030			3,412	3,412	9,934	10,618	0,580		11,942	4,270	12,267	4,270	8,491	0,684	105	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы
6	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС	46,051	0,056	0,000							0,056						46,051	0,000		
7	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Свердловский РЭС	51,156	0,502	0,000							0,502						51,156	0,000		
8	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Ленинский РЭС	20,888	9,289	8,779	8,779	8,779					0,510						12,109	0,000	100	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
9	Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго"	569,836	56,771	9,182	0,020	0,019		0,001	56,751	9,162			3,081	2,869	0,307		560,654	-47,589	16	
10	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории).	22,064	22,064	40,692	4,473	4,473	11,310	11,727	6,282	24,492			25,348	17,169	8,603	3,373		18,628	184	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы, Затраты по хоз. способу (по договорам на тех.
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	40,378	1,699	0,099	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,279	0,000	100	
1	Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская	3,523	0,099	0,099	0,099	0,099											3,424	0,000	100	
2	Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамгачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино	36,455	1,200	0,000							1,200						36,455	0,000		
3	Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН.	0,400	0,400	0,000								0,400					0,400	0,000		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	361,191	55,210	30,198	24,729	28,103	0,016	0,627	1,467	1,467	28,998	0,000	1,857	0,763	0,518	0,000	330,994	3,985	115	
1	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемязавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково,	190,362	14,306	0,380			0,010	0,010	0,370	0,370	13,926		0,370				189,982	0,000	100	
2	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла, ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП189)	25,089	25,089	24,729	24,729	24,729						0,361					0,360	0,000	100	
3	Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла, ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская,	0,269	0,269	0,000					0,022			0,248					0,269	-0,022		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
4	Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Таругино, Учум,	137,018	7,178	1,103			0,006	1,076	1,097	6,103			0,969	0,763			135,915	0,027	103	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы
5	Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ1 - ТЭЦ2 по ЛЭС С7/С8 для организации каналов противоаварийной автоматики Центрального узла энергосистемы Красноярского края	4,390	4,305	0,000			0,006			4,299							4,390	-0,006		
6	ИА МРСК Строительство узла связи КМСС	0,625	0,625	0,611			0,611			0,625			0,518		0,518		0,014	0,611		
7	ИА МРСК Организация ВКС	3,438	3,438	3,374			3,374			3,438							0,064	3,374		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,000	0,000																
1.5.	Прочие объекты	1 888,803	295,028	107,735	28,194	42,706	39,917	38,832	89,010	26,197	137,908	0,000	42,631	6,201	35,315	4,100	1 786,781	-49,386	69	
1	Реконструкция ВЛ 110 кВ ф. С-224/С 229 ПС «Октябрьская»-ПС «Академгородок» в пролетах опор 7-12	0,038	0,038	0,029			0,016	0,016	0,013	0,013	0,009		0,028	0,012			0,009	0,000	98	Оплаена за аренду земли
2	Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ	6,636	1,362	0,000						1,362							6,636	0,000		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
3	Реконструкция ВЛ-35 кВ: замена деревянных опор на ж/б на участках "Большая Мурта-Б.Кангат" Т-56 17 шт. (3 км), "Б.Кангат-Российка" Т-58 40 шт. (3,7 км) с заменой провода АЖ-50 на АС-50 (8,1 км) и "Российка-Придивинск" Т-55 66 шт. (6,4 км). Замена фарфоровых штыревых изоляторов на полимерные типа ШПУ-35 на участках "Большая Мурта-Б.Кангат" Т-56 246 шт., "Б.Кангат-Российка" Т-58 321 шт. Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-71 "ТГОК"- "Стрелка" (замена деревянных опор на ж/б 174 шт.) Енисейский РЭС, ВЛ 35 кВ Т-56т "Большой Кангат - Таловка" (замена деревянных опор на ж/б 3 шт.) Большемуртинский РЭС, СЭС	81,281	0,000	0,000												81,281	0,000			
4	Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-Соколовка"	13,022	0,585	0,585	0,585	0,585										12,437	0,000	100		
5	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки З*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"	1,553	0,068	0,000						0,068						1,553	0,000			
6	Реконструкция ВЛЭП 10 кВ (протяженностью 400 м), совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, (протяженностью 250 м) с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА - 1 шт. Казанин В.В., Сазонов А.В.	0,052	0,052	0,000						0,052						0,052	0,000			
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №013 до опоры №6 в с.Черемшанка (протяженностью 220м). Мухлыгина	0,223	0,000	0,000												0,223	0,000			
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№5/4 н/в района №2 ТП №45 по ул. Эвенкийская (протяженностью 320 м). Рожкова Н.А., Ерашов А.А., Калинов Г.Г.	0,018	0,018	0,000						0,018						0,018	0,000			
9	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора	43,729	0,000	0,000												43,729	0,000			
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 319 с разделением существующего (протяжённого) фидера на два менее протяжённых и заменой голого провода на СИП	0,005	0,000	0,000												0,005	0,000			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
11	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг)	147,777	0,000	0,000												147,777	0,000			
12	Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС, Ленинский РЭС	0,364	0,364	0,000						0,364						0,364	0,000			
13	Реконструкция КЛ 10кВ фидер 49-10 нитка БС до РП-59	0,346	0,346	0,000			0,100	0,100		-0,1	0,246			-0,097	0,097	0,346	-0,100		В соответствии с соглашением № 41.2400.932.12 от 07.08.12г. контрагент выполнил работы за свой счет	
14	Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ)	100,528	16,271	4,794					4,794	4,794	11,477					95,734	0,000	100		
15	Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами	36,100	11,344	0,000							11,344					36,100	0,000			
16	Реконструкция ПС 110кВ "Карабула", ПС "Чунояр"	208,712	0,000	0,000												208,712	0,000			
17	Реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" (замена трансформаторов 110 кВ мощностью 2х40МВА на 2х63МВА, замена масляного хозяйства, замена ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 с отпайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 секции шин 110 кВ на разъединители с электродвигательным приводом и дистанционным управлением, установка 2-ух разъединителей ШР 110 кВ 1Т, 2Т с электромагнитным приводом и дистанционным управлением; замена ОД, КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели 110 кВ по схеме 110-4Н; установка ТН 110 кВ, ТТ 110 кВ на присоединениях 1Т и 2Т; замена вентильных разрядников 35, 110 кВ на ОПН; замена шкафов КРУ 6 КВ в ЗРУ 6 кВ на шкафы с ВВ и ОПН, реконструкция фундамента)	152,648	0,000	0,000												152,648	0,000			
18	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №121 "Мясокомбинат". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.		0,000	0,000												0,000	0,000			
19	Установка двух дополнительных ячеек 1 и 2 сек. шин ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" (ООО "УКС "Новый город")		0,000	0,000		1,437		-1,437								0,000	0,000			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
20	Рек-ция яч.:6 и яч.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Рек-ция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Уст-ка 2х доп. ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с тр-ми на 2БКТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	19,662	9,364	3,078		1,319	3,078	1,759									16,584	0,000	100			
21	Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ)	4,132	0,186	0,000													4,132	0,000				
22	Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой")	0,045	0,045	0,000													0,045	0,000				
23	Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	8,305	1,837	1,536			0,086	1,536	1,751								1,445	1,419	6,769	-0,301	84	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы
24	Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусственным льдом)	0,059	0,059	0,000													0,059	0,000				
25	Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД	0,258	0,258	0,000													0,258	0,000				
26	Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА	50,236	0,511	0,000													50,236	0,000				
27	Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран"	1,516	0,044	0,000													1,516	0,000				
28	Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ)	29,730	15,988	14,526					15,988	14,526							15,204	-1,462			Выплачен аванс в связи с доставкой оборудования на территорию строительной площадки РП 133	
29	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	7,460	0,172	0,202	0,100		0,028	0,202						0,143	-0,05		7,258	0,073	157		Затраты по хоз. способу	
30	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	5,604	0,010	0,111			0,001	0,111						0,108			5,493	0,110	8 726		Затраты по хоз. способу (по договорам на тех. присоединение)	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
31	Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	30,026	0,755	0,262			0,050	0,173	0,089	0,089	0,616		0,314	0,113			29,764	0,123	189	Затраты по хоз. способу (по договорам на тех. присоединение)
32	Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняк, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика")	0,009	0,009	0,000							0,009						0,009	0,000		
33	Реконструкция РУ-10кВ ТП №25 и ТП №233 (ул.Юшкова - ОАО "Сибнефто")	0,056	0,056	0,056			0,056	0,056									0,000	0,000	100	
34	Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко")	0,029	0,029	0,000							0,029						0,029	0,000		
35	Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на вакуумный (ООО "Интек")	0,010	0,010	0,000							0,010						0,010	0,000		
36	Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)	0,023	0,023	0,000							0,023						0,023	0,000		
37	Реконструкция КТП № 40-18-1 с заменой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) на КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА) (ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства")	0,994	0,000	0,000													0,994	0,000		
38	Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	1,652	0,072	0,049			0,049	0,049			0,022		0,048				1,603	0,000	99	
39	Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	9,772	0,447	0,020			0,017	0,020			0,430		0,030				9,752	0,003	119	Затраты по хоз. способу (по договорам на тех. присоединение)
40	Реконструкция ТП №1018 с заменой двух силовых трансформаторов ТМГ 250/10 кВА на ТМГ-630/10 кВА для технологического присоединения двух жилых домов на улице Тельмана (заявитель ООО ПСК "Алекстрой")		0,000	0,000		0,007		-0,007									0,000	0,000		
41	Реконструкция ТП №1104 с заменой двух силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 630/10) для технологического присоединения электроустановок плавательного бассейна ФГОУ ВПО "СибГТУ"	0,678	0,678	0,025			0,025	0,025			0,653		0,024	0,527			0,653	0,000	101	
42	Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон"	4,683	0,158	0,000							0,158						4,683	0,000		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
43	Реконструкция ТП № 170 с заменой силового трансформатора на 630 кВА и реконструкция ТП № 174 с заменой силового трансформатора на 630 кВА с разработкой проектно-сметной документации (Динор).		0,000	0,000		0,014		-0,014									0,000	0,000		
44	Установка дополнительной ячейки в РП №213 "Тензор" (Воротынец В.А.)		0,000	0,000		0,074		-0,074									0,000	0,000		
45	Уст двух доп яч РПП №209 ООО "Владко"		0,000	0,000		0,043		-0,043									0,000	0,000		
46	Реконструкция ТП №2030 (замена силовых трансформаторов 1х400 кВА и 1х630 кВА на 2х630 кВА) (Строительная компания ООО)		0,000	0,000		0,082		-0,082									0,000	0,000		
47	Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ "Детский сад №69")	1,060	1,060	1,767	1,060	1,767												0,707	167	Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы
48	Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	27,807	1,944	0,896	0,014		0,651	0,810		0,086	1,279		0,785	0,023	0,487		26,911	0,231	135	Затраты по хоз. способу (по договорам на тех. присоединение)
49	Уст доп яч КСО-207 В (1шт) ТП №687 (АПС), КСО-207 В (2шт) ТП №900. (Эмиссар), КСО-207 В (1шт) ТП №1160. (Ахмедова)		0,000	0,000		0,127		-0,127									0,000	0,000		
50	Установка яч. №9 в РУ-10 кВ РП №69 (ул Советская 131, ЗАО "Фирма "Культбытстрой")		0,000	0,000													0,000	0,000		
51	Реконструкция яч. №11 РУ-10 кВ РП №47 (ООО "Термо-АгроСПЕЦМОНТАЖ")		0,000	0,000													0,000	0,000		
52	Установка двух дополнительных ячеек КСО-302 в РУ-10 кВ ТП №689 для технологического присоединения административного здания ООО ПК "Аванте"		0,000	0,000													0,000	0,000		
53	Замена ТП №587 (400+315 кВА) на 2БКТП (2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ СОШ №121)	0,354	0,354	0,054	0,054	0,054						0,300					0,300	0,000	100	
54	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 286 (заменить тр-ров 2х400 на 2х630 кВА, установка ячеек с секционными разъединителями в РУ 10-0,4 кВ).		0,000	0,000													0,000	0,000		
55	Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (дог 2011)	28,065	0,000	0,000													28,065	0,000		
56	Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (дог 2010)	1,611	1,611	0,000							1,611						1,611	0,000		
57	Установка счетчиков (Хозспособ, счетчики (ООО "Энерго-Холдинг")		0,000	0,000													0,000	0,000		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
58	Замена и модернизация диспетчерских щитов в РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, Шушенский, Боготольский, Большееулуйский, Богучанский, Канский, Нижнеингашский, Абанский, Дзержинский, Иланский, Тасеевский, Минусинский, Красногунский, Каратузский, Курагинский, Идринский, Ермаковский, Дивногорский, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Уярский, Ирбейский, Партизанский, Саянский, Шалинский, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский, Казачинский, Пировский, Енисейский). Итого: 36 штук.	76,032	0,277	0,000							0,277						76,032	0,000			
59	ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ	0,924	0,025	0,024						0,024	0,025			0,021	0,021			0,900	0,024		
60	ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения	0,712	0,012	0,012						0,012	0,012			0,010				0,700	0,012		
61	ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft	18,851	10,241	1,032						1,032	10,241							17,819	1,032		
62	Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведением просек линий к нормативным требованиям	59,418	13,139	0,000							13,139							59,418	0,000		
63	ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем	0,475	0,475	0,266	0,055	0,266	0,001							0,419				0,209	0,210	475	Централизованный договор МРСК
64	ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта	6,301	1,890	0,000							1,890							6,301	0,000		
65	Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката	0,044	0,044	0,000							0,044							0,044	0,000		
66	Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита	138,875	25,397	1,456	0,022	0,114	0,035	0,035	1,307	1,307	24,034			2,244	0,123	2,092		137,419	0,092	107	Затраты по хоз. способу
67	Установка автоматизированной системы охраны РЭС	9,418	0,941	0,000							0,941							9,418	0,000		
68	Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО ВЭС		0,000	0,000		0,111		-0,111											0,000		
69	Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО КЭС		0,000	0,000		1,174		-1,174											0,000		
70	Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора - ПО МЭС		0,000	0,000		0,081		-0,081											0,000		
71	Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора	64,010	12,932	4,878	1,366		0,685	2,051	2,693	2,827	8,188			4,243	2,424	1,270	0,408	59,132	0,133	103	Затраты по хоз. способу
72	Нераспределенные затраты ОКСа (р)		0,000	5,006	2,813	2,813	1,785	1,785	0,081	0,408	-4,679			4,538	-0,06				0,327	107	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
41	Нераспределенные затраты ОКСа (н) в том числе ППП		0,000	0,766	0,383	0,383	0,290	0,290	0,017	0,093	-0,69		0,667	-0,006				0,076	111	
42	КИСУ ТОРО Создание баз данных в том числе ППП	1,480	0,106	29,285	0,106	7,404		11,487		10,394			29,285	10,394				29,179	27 627	Централизованный договор МРСК. Работы выполнены хоз.способом
43	ИА МРСК Создание корпоративного web сайта в том числе ППП	0,105	0,105	0,105	0,100	0,105				0,005							0,000	0,005	105	Централизованный договор МРСК
44	ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" в том числе ППП	1,154	1,154	0,802	0,657	0,657	0,145	0,145		0,352			0,705	0,149			0,352	0,000	100	Централизованный договор МРСК
45	БД обращений клиентов АС ЦОК в том числе ППП	0,871	0,871	0,000						0,871				0,871			0,871	0,000		Централизованный договор МРСК
46	ИА МРСК Создание конфигурации НМА в том числе ППП	17,348	4,234	0,135		0,001				0,134	4,234		0,135	0,134			17,213	0,135		
47	ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. Присоединениями (НМА) в том числе ППП	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128											0,000	0,000	100	Централизованный договор МРСК
48	Приобретения ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ПС № 123 «Телевизорная» (1,4 км) и КЛ 10 кВ от указанной ТП до ТП-730 филиала (0,3 км), принадлежащих ООО «СитэкСтрой», расположенных по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. Высотный, ул. Годенко, 7. в том числе ППП	0,001	0,001	0,000						0,001							0,001	0,000		
49	Приобретения ТП 10/0,4кВ № 990, оборудование, КЛ, принадлежащих ООО «Альфа», расположенных по адресу: расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 9 мая,63. в том числе ППП	0,202	0,202	0,185			0,004	0,004	0,181	0,181	0,017		0,157			0,157	0,017	0,000	100	
50	КТП 400/10-0,4 кВ №63-1-74 киоскового тушпикового типа с трансформатором ТМГ 400/10-УХЛ1 (договор дарения) в том числе ППП													0,299	0,299		0,000	0,000		
51	КЛ 10кВ от оп.№4 ф.64-1 до КТПН №64-1-28, КТПН 630/10-0,4кВА № 64-1-28, ТМ 630/10-84У4 №43802 (договор дарения) в том числе ППП													0,385	0,385		0,000	0,000		
52	КТПН 250 кВА № 64-1-20, с тр-ром ТМ 250 кВА в том числе ППП													0,049			0,000			
<i>Справочно:</i>																				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула		0,345									0,345								
2	Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г.Красноярске - в рамках программы развития.		0,180									0,180								

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 2013 год по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", млн. рублей

№№	Источник финансирования	Объем финансирования		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Причины отклонений
		всего										
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	794,043	546,129	120,364	134,994	96,937	99,995	350,552	311,140	226,190	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000									
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000									
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	611,530	461,248	91,532	116,187	80,253	88,503	308,762	256,558	130,983	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	603,229	453,198	91,532	109,669	78,454	86,207	308,762	257,322	124,481		
1.2.2.	Прочая амортизация	8,301	1,917		1,917	1,799				6,502		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	6,133		4,601		2,296		-0,764			Оплачена кредиторская задолженность образованная на 01.01.2013г.
1.3.	Возврат НДС	113,067	64,055	17,091	16,558	13,764	9,017	27,332	38,480	54,880		
1.4.	Прочие собственные средства	69,446	20,826	11,741	2,249	2,920	2,475	14,458	16,102	40,327		
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	2,657	23,803	0,000	12,438	0,000	9,625	2,657	1,740	0,000	0,000	

