

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2013г. филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
													план**	факт***	план	факт		план	факт			
	ВСЕГО,	4 996,927	870,277	965,552	147,431	147,431	109,620	109,620	312,880	312,880	300,346	395,621	675,250	400,060	377,836	238,099	4 304,945	95,675	111	0,0	0,0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	3 675,276	511,252	556,443	86,326	86,326	54,615	54,615	174,571	174,571	195,740	240,931	363,911	276,438	212,455	152,411	3 172,802	48,591	109			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 287,697	341,517	352,558	15,418	15,418	15,156	15,156	146,907	146,907	164,036	175,077	144,900	101,915	47,823	23,612	987,573	11,041	103			
1	Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13, С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)	51,266	0,000	0,000													51,266	0,000				
2	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА.	314,829	100,919	100,919					42,826	42,826	58,093	58,093					213,910	0,000	100			
3	Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА.	259,166	122,988	124,690					55,874	55,874	67,114	68,816	53,732	53,732			134,476	1,702	101			Затраты по хозяйспособу.
4	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский.	27,126	6,293	6,293	2,147	2,147	0,016	0,016	3,935	3,935	0,195	0,195	2,614		3,665	0,631	20,833	0,000	100			
5	Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. Н.Ингаш)	22,521	14,030	14,030			3,412	3,412	10,618	10,618			11,942		12,267		8,491	0,000	100			
6	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Ленинский РЭС	20,888	8,779	8,779	8,779	8,779											12,109	0,000	100			
7	Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго"	569,836	17,838	23,349	0,019	0,019	0,001	0,001	9,162	9,162	8,656	14,167	16,513	13,432	1,497	1,190	546,487	5,511	131			Затраты по хозяйспособу.
8	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории).	22,064	70,670	74,498	4,473	4,473	11,727	11,727	24,492	24,492	29,978	33,806	60,099	34,751	30,394	21,791		3,828	105			Оплата за выполненные работы сверх плана по договорам на техприсоединение льготных заявителей, (подряд и хозяйспособ).
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	40,378	1,699	0,099	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,279	-1,200	100	0,000	0,000	
1	Реконструкция АЧР/АОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская	3,523	0,099	0,099	0,099	0,099											3,424	0,000	100			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 319 с разделением существующего (протяженных и заменой голого провода на СИП	0,005	0,000	0,000												0,005	0,000					
11	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг)	147,777	0,000	0,000	0		0		0		0					147,777	0,000					
12	КЛ 6 кВ ф. 97-15 от ПС 110/6 № 97 «Судостроительная» до ТП № 249		0,000	0,000											1,668	1,668						
13	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС	46,051	0,000	0,000													46,051	0,000				
14	Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг). 2011 г.: Свердловский РЭС	51,156	0,000	0,000													51,156	0,000				
15	Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярск на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС, Ленинский РЭС	0,364	0,000	0,000													0,364	0,000				
16	Реконструкция КЛ 10кВ фидер 49-10 нитка БС до РП-59	0,346	0,000	0,000			0,100		-0,1						0,097		0,346	0,000				
17	Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ)	100,528	15,980	16,423				4,794	4,794	11,186	11,629	13,985	13,985	13,985	13,985	84,105	0,443	103			Затраты по выполненным работамхозспособом.	
18	Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами	36,100	0,000	5,986						0,000	5,986	5,340	5,340			30,114	5,986				Затраты по выполненным работамхозспособом.	
19	Реконструкция ПС 110кВ "Карабула", ПС "Чунояр"	208,712	0,000	0,000												208,712	0,000					
20	Реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" (замена трансформаторов 110 кВ мощностью 2х40МВА на 2х63МВА, замена масляного хозяйства, замена ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 с оттайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 секции шин 110 кВ на разъединители с электродвигательным приводом и дистанционным управлением, установка 2-ух разъединителей ШР 110 кВ 1Т, 2Т с	152,648	0,000	0,000													152,648	0,000				
21	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №121 "Мясокомбинат". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.		0,000	0,000													0,000					

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2013 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей, без НДС		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет				
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
													план**	факт***	план	факт		план	факт				план	факт
22	Установка двух дополнительных ячеек 1 и 2 сек. шин ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" (ООО "УКС "Новый город")		0,000	0,000		1,437		-1,437									0,000							
23	Рек-ция яч.№6 и яч.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Рек-ция яч.№8 и яч.№11 в ЗРУ-10кВ РП №75. Уст-ка 2х доп. ячеек в ЗРУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с тр-ми на 2БКТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	19,662	3,078	3,078	1,319	1,319	1,759	1,759			-0,00038			4,956	4,956	0,648	0,648	16,584	0,000	100				
24	Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ)	4,132	0,000	0,000														4,132	0,000					
25	Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байkitская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой")	0,045	0,000	0,000														0,045	0,000					
26	Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	8,305	1,564	1,564	1,437		0,099	1,536			0,028	0,028	1,608	0,163	1,419			6,741	0,000	100				
27	Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Миуринская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусственным льдом)	0,059	0,000	0,000														0,059	0,000					
28	Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД	0,258	0,000	0,000														0,258	0,000					
29	Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА	50,236	0,000	0,000														50,236	0,000					
30	Реконструкция ячейки №02 в ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран"	1,516	0,000	0,119							0,119	0,119	0,119					1,397	0,119					
31	Реконструкция РП №133 (присройка к существующему ЗРУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ)	29,730	14,526	15,047					14,526	14,526		0,521	16,456	16,456				14,683	0,521	104				Затраты по хозяйспособу по договору на техприсоединение.
32	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	7,460	0,202	0,203	0,117		0,085	0,202			0,000	0,001	0,160	0,017				7,257	0,001	100				Затраты по хозяйспособу по договорам на техприсоединение.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 4 квартал 2013года по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", млн. рублей

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	867,620	960,554	147,431	134,994	109,620	99,995	310,223	311,140	300,346	414,425	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000									
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000									
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	697,603	794,947	124,490	116,187	91,760	88,503	250,207	256,558	231,146	333,699	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	603,229	603,229	114,185	111,586	89,961	84,290	250,207	257,322	148,876	150,031	
1.2.2.	Прочая амортизация	8,300	191,718		0,000	1,799	1,917			6,501	189,801	Использована амортизация текущего года
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	86,074	0,000	10,305	4,601	0,000	2,296		-0,764	75,769	-6,133	Амортизация прошлых лет не использовалась.
1.3.	Возврат НДС	122,146	106,679	20,692	16,558	15,385	9,017	43,914	38,480	42,155	42,624	
1.4.	Прочие собственные средства	47,871	58,928	2,249	2,249	2,475	2,475	16,102	16,102	27,045	38,102	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	2,657	4,998	0,000	12,438	0,000	9,625	2,657	1,740	0,000	-18,805	

Отчет о техническом состоянии объектов ОАО "МРСК Сибири" за 2013г.

№п/п	Наименование направления/ проекта	Технические характеристики			Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощност ь,	выработ ка,	длина ВЛ,	Год начала	Год ввода в	Утверждени ая	Заключение Главгос	Оформленн ый	Разрешение на строи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"	0	0	1	2014	2015	-	-	-	-
2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13. С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А)	0	0	10	2013	2014	-	-	не требуется	не требуется
3	Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ	0	0	0	2012	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
4	Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12	0	0	0	2013	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведением просек линий к нормативным требованиям	0	0	0	2013	2014	-	не требуется	не требуется	не требуется
6	Приобретение и замена элементов СОПГ (целевая программа повышения надежности СОПГ)	0	0	0	2013	2014	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
7	Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами	0	0	0	2012	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
8	Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА.	80	0	0	2010	2014	+	+	не требуется	+
9	Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	0	0	0	2012	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
10	Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран"	0	0	0	2012	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
11	Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ)	0	0	0	2012	2013	+	не требуется	+	+
12	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	0	0	0	2012	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
13	Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула.	0	0	4	2010	2013	+	+	+	+
14	Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)	0	0	12	2013	2014	-	не требуется	не требуется	не требуется

15	Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.)	80	0	0	2013	2014	+	+	+	-
16	технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства")	3	0	0	2011	2012	+	не требуется	+	+
17	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200	0	0	1	2013	2013	-	не требуется	-	-
18	Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	0	0	0	2013	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
19	Реконструкция яс.,б и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	2	0	0	2011	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
20	Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	0	0	3	2013	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
21	Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	11	0	0	2013	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
22	Реконструкция ТП №1104 с заменой двух силовых трансформаторов (ТМ 400/10 на ТМГ 630/10) для технологического присоединения электроустановок лавательного бассейна ФГОУ ВПО "СибГТУ"	1	0	0	2013	2014	+	не требуется	не требуется	не требуется
23	Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	0	0	6	2012	2014	-	не требуется	-	-
24	Строительство ВЛ 10 кВ от ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка" до ТП 10/0,4 кВ (1,25 км) для технологического присоединения ДНТ "Радуга"	0	0	2	2012	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
25	Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ РП №75 до РУ-10кВ ТП №232. Строительство КЛ-10кВ от яч.№13 РУ-10кВ ПС №126 "Радиотехническая" до яч.№11 РУ-10кВ РП №75. Перезаведение существующих КВЛ-10кВ ф.126-06 и ф.126-13 дублирование в яч.№6 ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая" и яч.№8 РП №75 (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4)	0	0	3	2011	2013	+	не требуется	не требуется	+
26	Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	0	0	6	2013	2013	-	не требуется	не требуется	не требуется

27	Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)	3	0	1	2 013	2 014	+	не требуется	не требуется	не требуется
28	Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	1	0	0	2 013	2 014	+	не требуется	не требуется	не требуется
29	Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	0	0	0	2 013	2 014	+	не требуется	не требуется	не требуется
30	Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон"	0	0	0	2 012	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется
31	Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул. Калинина, д. 175 - ООО "Стройсервис")	0	0	0	2 011	2 013	+	не требуется	+	+
32	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В.	0	0	0	2 013	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется
33	Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт)	0	0	1	2 013	2 014	+	не требуется	не требуется	не требуется
34	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории).	8	0	20	2 012	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется
35	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории)	20	0	183	2 012	2 013	+	не требуется	+	+
36	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский.	8	0	14	2 009	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется
37	Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ с применением СИП от ТП 33-04-5, 33-04-6, 33-04-7, 33-04-11, 33-04-17, 33-04-24, 33-15-3, 33-07-2, 33-16-33 (п. Н.Ингаш)	0	0	16	2 012	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется
38	Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино	0	0	0	2 012	2 015	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
39	Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН.	0	0	0	2 013	2 013	+	не требуется	не требуется	не требуется

40	Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цементный завод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик	0	0	0	2013	2019	+	не требуется	не требуется	не требуется
41	Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цементный завод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово,	0	0	0	2013	2018	+	не требуется	не требуется	не требуется
42	Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ1 - ТЭЦ2 по ЛЭС С7/С8 для организации каналов противоаварийной автоматики Центрального узла энергосистемы Красноярского края	0	0	0	2012	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
43	Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго"	0	0	0	2012	2018	-	не требуется	не требуется	не требуется
44	Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита	0	0	0	2012	2018	-	не требуется	не требуется	не требуется
45	Установка автоматизированной системы РЭС	0	0	0	2012	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется
46	Реконструкция объектов для устранения предписаний Ростехнадзора	0	0	0	2013	2013	+	не требуется	не требуется	не требуется