


Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" Байkitский филиал за I квартал 2014 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"

А. Троицкая
(подпись)
20 _____ года

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]				Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Внесено (форм- лено актами ввода в эксплу- тацию) млн. рублей	Остаток профинан- сировать по регуль- тарам отчетного периода *
			I кв.		II кв.				
			план **	факт ***	план	факт			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	59,57	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	
1.1	Профильные объекты	19,77	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	
1.1.1	Реконструкция КТП №902 2*250 кВА	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
1.1.2	Реконструкция КТП №314/1301 2*160 кВА	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
1.1.3	Реконструкция КТП №313 400 кВА	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	
1.1.4	Реконструкция КТП №307 160 кВА	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	
1.1.5	Реконструкция КТП №302 160 кВА	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	
1.1.6	Реконструкция КТП №301/901 2*160 кВА	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
1.1.7	Реконструкция КТП №202/1201 2*1000 кВА	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	
1.1.8	Реконструкция КТП №1001 2*250 кВА	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
1.1.9	Реконструкция КТП №1 Подлус 250 кВА	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
1.1.10	Реконструкция КТП №1101 250 кВА	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
2	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в т.ч.	10,91	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	
2.1	Строительство двухэтажной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	
2.2	Разработка ПСД для объекта "Строительство двухэтажной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м".	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	
3.	Приобретение авто и спецтехники	28,90	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	
3.1	Автомобиль УАЗ-фермер 390945 (фермер)	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	
3.2	Автомобиль УАЗ 390996 (фермер)	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	
3.3	Автомобиль УАЗ Hunter	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	

МП

3.4	Бурильно-крановая машина БМ-205Д-01 на базе МТЗ 82.01 с фронтальным погрузчиком	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.5	Автогидроподъемник на базе автомобиля Газ-33081 (4х4), высота подъема люльки 14м	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
3.6	Автомобиль КАМАЗ-43118 (6х6) с КМУ-130, УСТ-54531, масса перевозимого груза - 8тн, г/л КМУ-13тн	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
3.7	Автогидроподъемник АГЗ-10-4320, 10м3, количество - 4 шт	10,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
3.8	Автогидроцикл АЦПГ-10 на базе УРАЛ-4320 (6х6), 10м3	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
3.9	Люлька моторная Казанка-5м, количество - 2 шт	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
3.10	Мотор лодочный навесной 40л.с. с водометной насадкой, количество - 2 шт	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
3.11	Автомобиль самосвал КамАЗ-5111 (6х6) г/л 9500кг	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"
А.А. Троицкая



М.П.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" Байкитский филиал, Факт за 2014 г. I квартал
млн.руб. с НДС

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2014 год)						Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		
		План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	Собственные средства	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ	0,00	0,00					
	вне ДПМ	0,00	0,00					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

3.6	Автомобиль КАМАЗ-43118 (6х6) с КМУ-130, УСТ-54531, масса перевозимого груза - 8тн., г/п КМУ-13тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Автогидовозаправщик АТЗ-10-4320, 10м3, количество - 4 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Автошисерня АЦПТ-10 на базе УРАЛ-4320 (6х6); 10м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Долка моторная Казанка-5м, количество - 2 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Мотор догочный навесной 40лс. с водометной насадкой, количество - 2 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Автомобиль самосвал Камаз-45111 (6х6) г/п 9500кг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" Байkitский филиал за 2 квартал 2014 года

Утверждаю
Заместитель генерального
директора - директор по
реализации услуг
"Красноярская региональная
энергетическая компания"
(подпись)
" " 20 14 года

Отчетный период 2 квартал 2014 год:

по состоянию на 30.06.2014 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Реконструкция КТП №902 2*250 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
2	Реконструкция КТП №314/1301 2*160 кВА	2015	2015	2015	2015	0,00%	0%		
3	Реконструкция КТП №313 400 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
4	Реконструкция КТП №307 160 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
5	Реконструкция КТП №302 160 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
6	Реконструкция КТП №301/901 2*160 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
7	Реконструкция КТП №202/1201 2*1000 кВА	2015	2015	2015	2015	0,00%	0%		
8	Реконструкция КТП №1001 2*250 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
9	Реконструкция КТП №1 Полигус 250 кВА	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		
10	Реконструкция КТП №1101 250 кВА	2016	2016	2016	2016	0,00%	0%		
11	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м.	2015	2016	2014	2016	0,00%	0%		
12	Разработка ПСД для объекта "Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м".	2014	2014	2014	2014	0,00%	0%		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Байкитский филиал за 2 квартал 2014 года**

N п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Реконструкция КТП №902 2*250 кВА	событие
1.1.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.2.	Реконструкция КТП №314/1301 2*160 кВА	событие
1.2.2.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.3.	Реконструкция КТП №313 400 кВА	событие
1.3.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.4.	Реконструкция КТП №307 160 кВА	событие
1.4.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.5.	Реконструкция КТП №302 160 кВА	событие
1.5.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.6.	Реконструкция КТП №301/901 2*160 кВА	событие
1.6.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.7.	Реконструкция КТП №202/1201 2*1000 кВА	событие
1.7.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.8.	Реконструкция КТП №1001 2*250 кВА	событие
1.8.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.9.	Реконструкция КТП №1 Полигус 250 кВА	событие
1.9.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
1.10.	Реконструкция КТП №1101 250 кВА	событие
1.10.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие отсутствует
2.1	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м.	событие
2.2.	Разработка ПСД для объекта "Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м".	событие отсутствует
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору)	событие отсутствует
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие отсутствует
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие отсутствует
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа отсутствует
3.2.	Поставка основного оборудования	событие отсутствует
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа отсутствует
3.4.	Пусконаладочные работы	работа отсутствует
3.5.	Завершение строительства	событие отсутствует
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа отсутствует
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие отсутствует
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие отсутствует
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие отсутствует

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Красноярская
региональная энергетическая компания"**

Финансовые показатели за отчетный период _____ 2 квартал 2014 год

Утверждаю
Заместитель генерального
директора - директор по
реализации услуг
А.А. Троицкая
(подпись)
М.П.
млн. руб. без НДС

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2013 года/ за 2013 год
1	2	3
Выручка	3203,1	7301,7
Чистая прибыль	353,9	199,1
Направления распределения чистой прибыли:	135,3	32,2
дивиденды	0,0	0,0
другое (расшифровать)	135,3	32,2
ЕБИТДА	555,7	467,7
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	4688,8	3665,1
покупатели и заказчики	2138,1	1538,3
авансы выданные	1408,6	1324,8
Собственный капитал	4363,9	4010,0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1725,3	570,5
кредиты	1724,2	569,4
облигационные займы	0,0	0,0
займы организаций	0,0	0,0
прочее (ОНО)	1,1	1,1
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3681,2	3992,3
кредиты и займы*	1,3	341,2
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3262,0	3249,7
по строительству	1600,7	1604,9
по ремонтам	3,0	13,1
по поставкам топлива	30,5	0,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	68,1	87,0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	259,0	356,1
Профинансировано на отчетную дату	80,1	281,6
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2014 г.		
на период 2014 - 2016 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -

директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная

энергетическая компания"

А.А. Тропицкая



**Отчет о техническом состоянии объекта ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Байкитский филиал, Факт за 2014 г. 2 квартал**

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации				
		Мощность, МВт, МВА	Выработка, млн.кВт.ч	Длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключены экспертизы в России (+; -)	оформлены в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство во (+; -)		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.	Профильные объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1	Реконструкция КТП №902 2*250 кВА	250,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-		
1.1.2	Реконструкция КТП №314/1301 2*160 кВА	160,00	0,00	0,00	2015	2015	-	-	-	-		

1.1.3	Реконструкция КТП №313 400 кВА	400,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.4	Реконструкция КТП №307 160 кВА	160,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.5	Реконструкция КТП №302 160 кВА	160,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.6	Реконструкция КТП №301/901 2*160 кВА	160,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.7	Реконструкция КТП №202/1201 2*1000 кВА	1000,00	0,00	0,00	0,00	2015	2015	-	-	-	-
1.1.8	Реконструкция КТП №1001 2*250 кВА	250,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.9	Реконструкция КТП №1 Полипус 250 кВА	250,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
1.1.10	Реконструкция КТП №101 250 кВА	250,00	0,00	0,00	0,00	2016	2016	-	-	-	-
2	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в т.ч.										
2.1	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м.	0	0	1,6	1,6	2015	2016	-	-	-	-
2.2.	Разработка ПСД для объекта "Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ДЭС-2 до ДЭС-1 общей длиной 1600 м".	0	0	1,6	1,6	2014	2014	-	-	-	-
3.	Приобретение авто и спецтехники										
3.1	Автомобиль УАЗ-Фермер 390945 (фермер)	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.2	Автомобиль УАЗ 390996 (фермер)	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.3	Автомобиль УАЗ Hunter	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.4	Бурильно-крановая машина БМ-205Д-01 на базе МТЗ 82.01 с фронтальным погрузчиком	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.5	Автогидроподъемник на базе автомобиля Газ-33081 (4х4), высота подъема люльки 14м	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.6	Автомобиль КАМАЗ-43118 (6х6) с КМУ-130, УСТ-54531, масса перевозимого груза - 8тн., г/п КМУ- 13тн	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.7	Автоподъемник ДТЗ-10-4320, 10м3, количество - 4 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	2016	-	-	-	-
3.8	Автоиспирна АЦПТ-10 на базе УРАЛ-4320 (6х6), 10м3	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.9	Лодка моторная Казанка-5м, количество - 2 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.10	Мотор лодочный навесной 40л.с. с водометной насадкой, количество - 2 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-
3.11	Автомобиль самосвал Камаз-45111 (6х6) г/п 9500кг	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	-	-	-	-