

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"
за 6 месяцев 2014 года, млн. рублей с НДС**

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю:
Директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"
А. Троицкая
(подпись)
20 ____ года

№ п/п	Наименование объекта Всего по программе	Примечание	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования								Освоено (закрыто актами выпол- нения работ) млн. рублей	Высвобо- ждено (оформ- лено актами выпуска в эксплуа- тацию) млн. рублей	Остаток префинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *
				всего		I кв.		II кв.		I кв.	II кв.			
				план **	факт ***	план	факт	план	факт					
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетических систем		1 614,81	306,61	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84	85,98	12,72	219,33		
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетических систем коммерческого учета электрической энергии (АНИС КУЭЭ), в т.ч.	Проведение работ в Большерудинском, Сухобузимском, Мотыгинском, Богучанском, Боготолском, Веревова, Кежемском, Канском Ачинском, Абаканском, Иланском, Нижнеингашском, Ужурском, Батайтинском, Новоселовском, Минском, Рыбинском, Саянском, Уярском, Курганском, Качинском районах, ЗАТО Железнодорожск, г.Енисейск, г.Железнодорожск, г.Бородино	1 606,53	297,34	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84	85,98	12,72	202,77		
	Проведение проектного обеспечения узлов учета электроэнергии. Проектно-сетевые работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АНИС КУЭЭ) в энергетических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	Счетчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии электронные с одним реле отключения нагрузки SM101/10PR,00-1B0K ABE, 422865/001 TV, монтажные комплекты 1 и 3-х фазные, ПКУ, концентраторы.	52,32	66,27	12,72	6,86	6,86	5,86	5,86	12,72	12,72	39,60		
	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АНИС КУЭЭ) в энергетических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	Счетчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии электронные с одним реле отключения нагрузки SM101/10PR,00-1B0K ABE, 422865/001 TV, монтажные комплекты 1 и 3-х фазные, ПКУ, концентраторы.	245,88	68,91	35,8953	24,642	24,64	11,25	11,25	35,90	0,00	209,98		
2	Новое строительство	Монтаж оборудования в Большерудинском, Сухобузимском, Енисейском, Веревова, Канском, Абаканском, Иланском, Нижнеингашском районах, ЗАТО Железнодорожск.	1 308,34	162,15	45,9462	29,222	29,22	16,72	16,72	0,00	0,00	1 262,39		
2.1.	ПИР для строительства будущих ЛЭП, в т.ч. Проектно-технические работы по объекту "Реконструкция ПЭС №130 35/6 кв "Невола" в Богучанском р-не Красноярского края		8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28		
	В ценах отчетного года		0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"



А.А. Троицкая

(подпись)

20 ____ года

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания", Факт за 2014 г. II квартал

млн.руб. с НДС

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2014 год)					
		Всего		I кв.		II кв.	
		План*	Факт**	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	305,61	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	249,75	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	249,75	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребител	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО источников финансирования	305,61	94,56	60,72	60,72	33,84	33,84
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДПМ	0,00	0,00				
	вне ДПМ	0,00	0,00				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов (преставляется ежеквартально)
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания", Факт за 2014 г. II квартал

№ п/п	Наименование проекта	План*						Факт						Выход мощностей														
		МВт		кВт		2014 г.		МВА		кВт		2014 г.		МВт		кВт		2014 г.		МВА		кВт		2014 г.				
		I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.	I кв.	II кв.			
1	Проведение проектного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в электрической сети ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) жилого микрорайона (установка ПУ на границе балансовой принадлежности многоквартирных домов), "частного сектора поселков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектно-изыскательские работы по объекту "С.Троицкое ПС №130 35/6 кВ "Новинка" в Бурейском р-не Красноярского края"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Утверждено:
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"

А.А. Троицкая (подпись)
20 ____ года



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" за 2 квартал 2014 года

Утверждено
Заместитель генерального
директора - директор по
реализации услуг
А.А. Троицкая
«Красноярская РЭО» (полный)
энергетическая компания 20 14 года
М.П.

Отчетный период 2 квартал 2014 года
по состоянию на 30.06.2014 г.

№ пункта укрепленного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрепленному плану				Проект исполнен работ за весь период (%)	Проект выполнен за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		3 начало	4 окончание	5 начало	6 окончание				
1.	Проектирование, проектирование, обследование участка учета электромерител. Проектно- технические работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	2012	2016	2012	2016	77,63%	100%		
II.	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИС КУЭ) железнодорожного города (Усть-Товарка ПУ на Границу балансовой принадлежности многоквартирных домов), частного сектора поселков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями.	2012	2016	2012	2016	59,75%	100%		
III.	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизирова- ной системы коммерческого учета электрической энергии (АИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	2012	2016	2012	2016	10,01%	100%		
IV.	Проектно-технические работы по объекту "Строительство ПС №130 35/6 кВ "Новонка" в Ботушинском р-не Красноярского края	2014	2014	2014	2014	0,00%	100%		


* Заполняется согласно приложению 3.2.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" за 2 квартал 2014 года

N п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Проведение предпроектного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	событие
1.1.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство ПС №130 35/6 кВ "Невонка" в Богучанском р-не Красноярского края	событие
1.2.1.	Заключение договора на выполнение работ	событие
2.	Организационный этап	
2.1.	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) жилого массива города (установка ПУ на границу балансовой принадлежности многоквартирных домов), частного сектора посёлков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями.	событие
2.1.1.	Заключение договора поставки	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	событие
3.1.1.	Поставка основного оборудования	событие
3.1.2.	Монтаж основного оборудования	работа
3.1.3.	Пусконаладочные работы	работа
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	отсутствует
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	отсутствует
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	отсутствует
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	отсутствует

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Красноярская
региональная энергетическая компания"**

Финансовые показатели за отчетный период _____ 2 квартал 2014 год



Утверждаю
Заместитель генерального
директора - директор по
реализации услуг
А.А. Троицкая

(подпись)

М.П.

млн. руб. без НДС

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2013 года/ за 2013 год
1	2	3
Выручка	3203,1	7301,7
Чистая прибыль	353,9	199,1
Направления распределения чистой прибыли:	135,3	32,2
дивиденды	0,0	0,0
другое (расшифровать)	135,3	32,2
ЕВИТДА	555,7	467,7
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	4688,8	3665,1
покупатели и заказчики	2138,1	1538,3
авансы выданные	1408,6	1324,8
Собственный капитал	4363,9	4010,0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1725,3	570,5
кредиты	1724,2	569,4
облигационные займы	0,0	0,0
займы организаций	0,0	0,0
прочее (ОНО)	1,1	1,1
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3681,2	3992,3
кредиты и займы*	1,3	341,2
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3262,0	3249,7
по строительству	1600,7	1604,9
по ремонтам	3,0	13,1
по поставкам топлива	30,5	0,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	68,1	87,0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	259,0	356,1
Профинансировано на отчетную дату	80,1	281,6
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2014 г.		
на период 2014 - 2016 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"

А.А. Троицкая



**Отчет о техническом состоянии объекта (предоставляется ежеквартально)
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания", Факт за 2014 г. II квартал**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		Мощность, МВт, МВА	Выработка, млн.кВт.ч	Длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	утвержде нный проектно- сметная документ ация (+; -)	заключен не главгос- экспертиз ы России (+; -)	оформлен ный в соответст вии с законодат ельством землеотво ра (+; -)	разрешен не на строитель ство (+; -)
1	2 ВСЕГО	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 2014	7 2016	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	2014	2016				
1.1	Реконструкция	0,00	0,00	0,00	2014	2016				
1.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	2014	2016				
1.2.3	Прочие электросетевые объекты	0,00	0,00	0,00	2014	2016				

